



## Planning des travaux

- **Première zone de croisement (démolition et reconstruction dalle):**  
du 09.10.2023 au 20.10.2023
- **Démolition des enrobés bitumineux existants:**  
le 23.10.2023
- **Mise en séparatif des eaux claires:**  
du 24.10.2023 au 26.10.2023
- **Elargissement de la chaussée et deuxième zone de croisement:**  
du 30.10.2023 au 10.11.2023
- **Trottoir:**  
du 13.11.2023 au 15.11.2023
- **Enrobés bitumineux:**  
du 16.11.2023 au 17.11.2023
- **Marquage, signalisation et travaux de finition:**  
du 20.11.2023 au 24.11.2023

Les dates et les durées des travaux annoncées peuvent être soumises à des modifications en fonction des conditions météorologiques.

*28 septembre 2023*

---

Mise à jour sur panneau d'affichage et messages